



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И.О.И. А.В.В. № 842-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, за 2021 год

Рассмотрев Отчет о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, за 2021 год, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, за 2021 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

ОТЧЕТ

о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, за 2021 год

I. Общая часть

Целью Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы является развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти.

Для достижения указанной цели в 2021 году обеспечивалось решение следующих задач:

- развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений;
- выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений;
- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет строительства и реконструкции учреждений здравоохранения.

Достижение поставленных в рамках Программы задач обеспечивается за счет выполнения программных мероприятий.

II. Отчет о реализации перечня мероприятий Программы

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования представлена в Приложении 1 к настоящему отчету.

В 2021 году запланированы следующие мероприятия:

По отрасли «Образование»

- 1) По строке «Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 032,5 тыс. руб. на оплату ранее принятых обязательств за счет средств местного бюджета.

За отчетный период оплачено 7 032,5 тыс. руб., в том числе:

- 5 020,6 тыс. руб. - взыскание задолженности по муниципальному контракту № 1124831 от 28.12.2018 на выполнение строительно-монтажных работ. Взыскатель - ООО "Кристалл" (дело № А55-24581/2020). (ООО "Дизайн. Строительство" - третье лицо);

- 2 011,9 тыс. руб. – взыскание задолженности по решению суда за технологическое присоединение к теплоснабжению. Взыскатель – ПАО «Т Плюс».

2) По строке «Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 606 288,6 тыс. руб., в том числе:

- 332 366,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 243 607,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 30 314,5 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, плановое значение указано в соответствии с Постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.03.2022 № 611-п/1 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1, за 2021 год.

За отчетный период оплачено 549 324,2 тыс. руб. или 90,6% от утвержденного плана. Не полное освоение денежных средств произошло по причине отсутствия актов выполненных работ на сумму остатка.

Техническая готовность объекта – 25%.

3) По строке «Детский сад Л ДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме:

184 191,3 тыс. руб., в том числе:

- 45 905,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 128 588,3 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 9 697,9 тыс. руб. – средства местного бюджета.

За отчетный период оплачено 156 940,1 тыс. руб. или 85,2% от утвержденного плана. Не полное освоение денежных средств произошло по причине отсутствия актов выполненных работ на сумму остатка.

Техническая готовность объекта – 98%.

4) По строке «Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 100 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

За отчетный период оплата не производилась соответственно, уровень освоения бюджетных средств – 0,0%.

Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ с ООО "Синай" (г. Магнитогорск) № 0842300004021000165_77955 от 22.06.2021 в сумме 9 100,0 тыс. руб. со сроком исполнения - 01.12.2021.

По состоянию на 01.12.2021 в адрес администрации городского округа Тольятти не представлены проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта, получившие положительное заключение государственной экспертизы, а также рабочая документация, разработанная на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

02.12.2021 администрацией городского округа Тольятти подготовлена и направлена претензия об уплате неустойки (штрафа) в адрес ООО «Синай», в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) обязательств, предусмотренных контрактом. Оплата данного штрафа в адрес администрации городского округа Тольятти не поступала.

В целях получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, ООО «Синай» направлена заявка в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Договор от 29.11.2021 №ПД+РИИ_20094-21.

В настоящее время выставлены замечания по проектной документации от ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». ООО «Синай» ведется работы по устранению данных замечаний.

Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – I квартал 2022 г.

5) По строке «Детский сад Л ДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 200 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

За отчетный период оплата не производилась соответственно, уровень освоения бюджетных средств – 0,0%.

Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ с ИП Никитин В.В. (г. Пенза) № 0842300004021000162_77955 от 15.06.2021 в сумме 5 200,0 тыс. руб., со сроком исполнения - 01.12.2021.

По состоянию на 01.12.2021 в адрес администрации городского округа Тольятти не представлены проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта, получившие положительное заключение государственной экспертизы, а также рабочая документация, разработанная на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

02.12.2021 администрацией городского округа Тольятти подготовлена и направлена претензия об уплате неустойки (штрафа) в адрес ИП Никитин Вячеслав Вячеславович, в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) обязательств, предусмотренных контрактом. Оплата

данного штрафа в адрес администрации городского округа Тольятти не поступала.

В целях получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, ИП Никитин Вячеслав Вячеславович 23.11.2021 направлена заявка в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». 20.12.2021 получен отказ в принятии на государственную экспертизу данной проектной документации и результатов инженерных изысканий.

В настоящее время ИП Никитин Вячеслав Вячеславович формирует новую заявку в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – II квартал 2022 г.

б) По строке «Капитальный ремонт здания школы, расположенного по адресу: 445091, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ингельберга, 52» предусмотрено бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в сумме 1 781,3 тыс. руб.

За отчетный период оплачено 1 176,0 тыс. руб. или 66% от утвержденного плана.

Между администрацией городского округа Тольятти и ООО «АльфаСтройПроект» заключены следующие договоры от 07.12.2021:

- № 1079-дг/5 на выполнение работ по проведению обследования объекта в сумме 592 тыс. руб. Оплачено 592 тыс. руб.;

- № 1080-дг/5 на выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации в сумме 587 тыс. руб. За отчетный период оплата не производилась;

- № 1081-дг/5 на выполнение работ по проведению инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий в сумме 584 тыс. руб. Оплачено 584 тыс. руб.;

Срок окончания выполнения работ по договорам – 20.12.2021.

По состоянию на 20.12.2021 в адрес администрации городского округа Тольятти не представлены результаты работ по данным договорам.

23.12.2021 администрацией городского округа Тольятти подготовлены и направлены претензии об уплате неустойки (штрафа) в адрес ООО «АльфаСтройПроект», в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) обязательств, предусмотренных договорами. Оплата данных штрафов поступила в адрес администрации городского округа Тольятти.

27.12.2021 в адрес администрации городского округа Тольятти представлены результаты работ по договорам № 1079-дг/5 и № 1081-дг/5.

28.12.2021 администрацией городского округа Тольятти подготовлены и направлены претензии об уплате неустойки (пеней) в адрес ООО «АльфаСтройПроект», в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договорами. Оплата данных штрафов в адрес администрации городского округа Тольятти не поступала.

В настоящее время ООО «АльфаСтройПроект» ведутся завершающие работы по разработке рабочей и сметной документации по объекту.

После завершения работ, в целях получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта, ООО «АльфаСтройПроект» будет подготовлено и направлено заявление в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – II квартал 2022 г.

По отрасли «Физическая культура и спорт»

1) По строке «Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти» по Программе на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 743 818,0 тыс. руб.

По данному мероприятию ответственными исполнителями являются министерство строительства Самарской области и государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» (далее - ГКУ «УКС»).

В связи с тем, что ГКУ «УКС» не предоставил официального ответа на запрос информации по произведенной оплате за отчетный период, фактическое значение на 2021 год составило 0,0 тыс. руб.

2) По строке «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 36» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 928 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

За отчетный период оплата не производилась соответственно, уровень освоения бюджетных средств – 0,0%.

Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ с ООО "Группа А028" (г. Ставрополь), № 08423000040210000990001 от 04.05.2021 в сумме 3 928,0 тыс. руб. со сроком исполнения - 01.12.2021.

По состоянию на 01.12.2021 в адрес администрации городского округа Тольятти не представлены проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта, получившие положительное заключение государственной экспертизы, а также рабочая документация, разработанная на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

02.12.2021 администрацией городского округа Тольятти подготовлена и направлена претензия об уплате неустойки (штрафа) в адрес ООО «Группа А28», в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) обязательств, предусмотренных контрактом. Оплата данного штрафа в адрес администрации городского округа Тольятти не поступала.

В целях получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,

ООО «Группа А28» формирует заявку в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – II квартал 2022 г.

III. Эффективность реализации Программы

Достижение показателей (индикаторов) в отчетном периоде приведено в Приложении 2 к настоящему отчету.

Наименование показателя	Уровень достижения показателей (индикаторов) $(\text{Пф} / \text{Пп}) \times 100 (\%)$, где Пф – фактическое значение Пп – плановое значение	Пояснения
Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений		
Строительство общеобразовательной школы на 1 600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	$25,0 / 51,0 \times 100 = 49,0$	Строительство общеобразовательной школы запланировано на 3 года. По состоянию на 31.12.2021 года техническая готовность составила 25% в связи с длительной корректировкой проектно-сметной документации.
Строительство объекта "Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения"	$98,0 / 100 \times 100 = 98,0$	Не выполнены работы по устройству внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения, объект не подключен к указанным сетям (АО «ТЕВИС»)
Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти	$24,0 / 0 \times 100 = 0$	По состоянию на 31.12.2021 в адрес администрации городского округа Тольятти не представлены проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта, получившие положительное заключение государственной экспертизы. Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – I квартал 2022 г.
Детский сад Л ДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения	$26,0 / 0 \times 100 = 0$	По состоянию на 31.12.2021 в адрес администрации городского округа Тольятти не представлены проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта, получившие положительное заключение государственной экспертизы. Ориентировочный срок получения положительного заключения

Наименование показателя	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пф _і / Пп _і) x 100 (%), где Пф _і – фактическое значение Пп _і – плановое значение	Пояснения
		государственной экспертизы – II квартал 2022 г.
Капитальный ремонт здания школы, расположенной по адресу: 445091, Самарская область г. Тольятти, ул. Ингельберга 52	66,7 / 100 x 100 = 66,7	В настоящее время ООО «АльфаСтройПроект» ведутся завершающие работы по разработке рабочей и сметной документации по объекту. Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – II квартал 2022 г.
Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений		
Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти	0,0 / 100 x 100 = 0,0	ГКУ «УКС» не предоставил официального ответа на запрос информации по произведенной оплате за отчетный период, фактическое значение на 2021 год составило 0,0 тыс. руб.
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая 36	0,0 / 32,0 x 100 = 0	По состоянию на 31.12.2021 в адрес администрации городского округа Тольятти не представлены проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта, получившие положительное заключение государственной экспертизы. Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – II квартал 2022 г.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы в 2021 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы (К1)

$$K1 = \text{SUM} (Pi \times 100) / n$$

P_i - индекс результативности достижения показателя (индикатора)

n – количество показателей (индикаторов)

$$K1 = (49,0\% + 98,0\% + 0,0\% + 0,0\% + 66,7\% + 0,0\% + 0,0\%) / 7 = 30,5\%.$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы (К2)

$$K2 = (Fф / Fп уточ.) \times 100\%$$

Fф – фактические расходы по мероприятиям

Fп уточ. – уточненный объем финансового обеспечения мероприятий

$$K2 = 707\,440,3 / 1\,554\,307,2 \times 100\% = 45,5\%$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (К3)

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100\%$$

Mф – количество реализованных мероприятий

Mп – количество запланированных мероприятий

$$K3 = 1 / 7 \times 100\% = 14,3\%$$

Эффективность реализации Программы (Эj)

$$Эj = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3$$

Весовые коэффициенты: B1=0,5; B2=0,2; B3=0,3

$$Эj = 30,5 \times 0,5 + 45,5 \times 0,2 + 14,3 \times 0,3 = 28,6\%$$

Эффективность реализации Программы составляет 28,6% и оценивается как неэффективная.

Причинами низкой эффективности реализации Программы являются:

1) В связи с длительным получением положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, не исполнены четыре мероприятия: «Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти», «Детский сад Л ДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения», «Капитальный ремонт здания школы, расположенной по адресу: 445091, Самарская область г. Тольятти, ул. Ингельберга 52» и «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая 3б».

2) Низкое исполнение мероприятия «Строительство общеобразовательной школы на 1 600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20», связано с длительной корректировкой проектно-сметной документации.

3) Не полное исполнение мероприятия «Строительство объекта «Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения»», произошло по причине не выполненных работ по устройству внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения, объект не подключен к указанным сетям (АО «ТЕВИС»).

4) Не исполнено мероприятие «Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти». Официального ответа от ГКУ «УКС» Самарской области по

исполнению показателя в администрацию городского округа Тольятти не поступало.

Предложения по повышению эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы определяется полнотой и своевременностью финансирования. От этого зависит результативность Программы.

В целях своевременного и эффективного использования субсидий за счет средств вышестоящих бюджетов необходимо, чтобы Соглашения о предоставлении субсидий предоставлялись муниципальным образованием в I квартале текущего финансового года.

Кроме того, в целях освоения бюджетных средств необходимо при составлении плана размещения закупок учитывать нормативный срок строительства объектов и объем финансирования, предусмотренный на текущий финансовый год.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2018-2038 ГОДЫ ЗА 2021 ГОД

№ строки	Наименование целей, задач, мероприятий	ГЛАВНЫЙ РАСПОРЕДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (наименование)	Утвержденный план на 2021 год (тыс.руб.)				Уточненный план на 2021 год (тыс.руб.)				Факт за 2021 год (тыс.руб.)				Уровень освоения запланированного объема финансирования (%) (Ффп / Бюджет x 100)					
			местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего
Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидации сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений																				
2.7	Проектирование и строительство по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, мкр Жигулевское море	Департамент градостроительной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Оплата принятых в 2019 году обязательств		7 032,5	7 032,5	7 032,5	7 032,5	7 032,5	7 032,5	7 032,5	7 032,5	7 032,5	7 032,5	7 032,5	7 032,5	7 032,5	7 032,5	7 032,5	7 032,5	7 032,5	
2.13	Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	Министерство строительства Самарской области, администрация г.о. Тольятти	606 288,5	243 607,6	332 366,5	-	606 288,6*	303 14,5*	243 607,6	332 366,5	-	549 324,2	27 466,2	189 491,5	332 366,5	-	90,6	90,6	77,8	100,0
2.15	Строительство объекта "Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения"	Министерство строительства Самарской области, администрация г.о. Тольятти	184 191,3	128 588,3	45 905,1	-	184 191,3	9 697,9	128 588,3	45 905,1	-	156 940,1	823,9	102 795,1	45 905,1	-	85,2	85,0	79,9	100,0
2.16	Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти	Министерство строительства Самарской области, Департамент градостроительной деятельности администрации г.о. Тольятти	9 100,0	9 100,0	9 100,0	-	9 100,0	9 100,0	9 100,0	9 100,0	-	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0	-	-
2.19	Детский сад ЛДС-1 с инклюзивно-педагогическим обеспечением в составе 3 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения	Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о. Тольятти	5 200,0	5 200,0	5 200,0	-	5 200,0	5 200,0	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
2.20	Капитальный ремонт здания школы, расположенной по адресу: 445091, Самарская область г. Тольятти, ул. Ингельберга 52	Администрация г.о. Тольятти	1 781,3	1 781,3	1 781,3	-	1 781,3	1 781,3	-	-	-	-	1 176,0	-	-	-	66,0	66,0	-	-
	Всего по задаче 1:		806 561,1	372 195,9	378 271,6	-	806 561,2*	56 093,7*	372 195,9	378 271,6	-	707 440,3	36 882,1	292 286,6	378 271,6	-	87,7	87,5	78,5	100,0
	Оплата принятых в 2019 году обязательств:		7 032,5	7 032,5	7 032,5	-	7 032,5	7 032,5	-	-	-	7 032,5	7 032,5	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений																				

6.8.	Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Исконный центр" в городском округе Тольятти	Министерство строительства Самарской области, ГКУ СО-УКС	743 818,0	-	743 818,0	-	-	-	-	743 818,0	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-
6.10.	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая 36	Департамент градостроительства Самарской области, Администрация И.Г.О. Тольятти	3 928,0	-	3 928,0	-	-	-	-	3 928,0	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-
	Всего по задаче 3:		747 746,0	3 928,0	743 818,0	-	-	-	-	747 746,0	3 928,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-
	ИТОГО по Программе без оплаты принятых ранее обязательств:		1 554 307,1	60 021,6	1 116 013,9	378 271,6	-	-	378 271,6	1 554 307,2	60 021,7	707 440,3	36 882,1	292 286,6	378 271,6	45,5	61,4	26,2	100,0
	ИТОГО по Программе с учетом оплаты принятых ранее обязательств:		1 561 339,6	67 054,1	1 116 013,9	378 271,6	-	-	378 271,6	1 561 339,7	67 054,2	714 472,8	43 914,6	292 286,6	378 271,6	-	-	-	-

Примечание:

* - Для достоверности и корректности составления отчета по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-ч/1, уточненное плановое значение указано в соответствии с Постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.03.2022 № 611-ч/1 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-ч/1, за 2021 год.

от _____

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2018-2038 ГОДЫ ЗА 2021 ГОД

№ строки	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Плпугв)	Уточненное плановое значение (Ппугтч)	Фактическое значение (Пфй)	Уровень достижения (факт/план уточ. х 100) индикатора (%)	Уровень достижения (факт/план х 100) индикатора (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти							
	Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидации сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений							
2.7.	Проектирование и строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр Жигулевское море"	Доля выполненных работ в общем объеме работ	%	-	-	-	-	-
2.13.	Строительство общеобразовательной школы на 1 600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	Степень разработки проектной документации в общем объеме работ	%	-	-	-	-	-
		Степень выполненных работ в общем объеме работ	%	47,00	51,0*	25,0	49,0	53,2
2.15.	Строительство объекта "Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения"	Степень выполненных работ в общем объеме работ	%	100,0	100,0	98,0	98,0	98,0
2.16.	Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти	Степень выполненных работ	%	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0
2.19.	Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения	Степень выполненных работ	%	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0

№ строки	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Пп1уТВ)	Уточненное плановое значение (Пп1уТч)	Фактическое значение (Пф1)	Уровень достижения (факт/план уточ. х 100) индикатора (%)	Уровень достижения (факт/план х 100) индикатора (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.20.	Капитальный ремонт здания школы, расположенной по адресу: 445091, Самарская область г. Тольятти, ул. Ингельберга 52	Степень выполнения проектных работ	%	100,0	100,0	66,7	66,7	66,7
Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений								
6.8.	Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти	Доля разработок проектной документации в общем объеме работ	%	-	-	-	-	-
		Степень выполненных работ в общем объеме работ	%	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
6.10.	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая	Степень выполненных работ	%	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0
36								

* - Для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, уточненное плановое значение указано в соответствии с Постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.03.2022 № 611-п/1 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1, за 2021 год.