



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*21.04.2021 № 1629-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении Отчета  
о реализации Программы комплексного  
развития социальной инфраструктуры городского  
округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной  
постановлением администрации городского  
округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1,  
за 2020 год

Рассмотрев отчет о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, за 2020 год, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, за 2020 год (Приложение).

Первый заместитель  
главы городского округа

И.Н. Ладька

## ОТЧЕТ

о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, за 2020 год

### I. Общая часть

Целью Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы является развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти.

Для достижения указанной цели в 2020 году обеспечивалось решение следующих задач:

- развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений;
- выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений;
- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет строительства и реконструкции учреждений здравоохранения.

В 2020 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением Программы достигнуты следующие показатели:

#### По отрасли «Образование»

По итогам 2020 года численность детей в детских садах составила 37199 чел. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (39608 чел.) показатель уменьшился на 2409 чел.

За отчетный период доля охвата детей в возрасте от 1 года до 6 лет составила 74,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (76,4%) показатель уменьшился на 1,9%.

В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» было введено в эксплуатацию два детских сада:

1. Детский сад № 125 «Росточек» на 120 мест (из них 45 мест для детей раннего возраста) в мкр. Жигулевское море, ул. Ивана Красюка, 1.

2. Завершено строительство и сдан в эксплуатацию МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти на 350 мест, из них 60 мест для детей раннего возраста, которому присвоен адрес: г. Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 41.

Количество очередников до 3-х лет на получение мест в дошкольных учреждениях по состоянию на 01.01.2021 составляет 8957 чел.

Потребность в местах в детских садах для детей в возрасте от 1 года до 3-х лет по состоянию на 01.01.2021 составляет 5796 чел. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6479 чел.) показатель уменьшился на 683 чел.

Очередность на предоставление мест в детских садах детей в возрасте от 1 года до 6 лет составляет:

- 12,5% - доля детей, стоящих на учете для определения в детский сад;
- 6265 чел. – численность детей, стоящих на учете для определения в детский сад.

#### По отрасли «Физическая культура и спорт»

Основным показателем для муниципальных образований, касающимся сферы физической культуры и спорта, является доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей от их общего количества. Данный показатель с 41,0% в 2019 году увеличился до 44,2% в 2020 году. В городском округе Тольятти на 01.01.2021 к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 290 929 человека, что на 20 019 человек больше, чем в 2019 году (270 910 человека).

По состоянию на 01.01.2021 в городском округе Тольятти показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями» от нормативной составляет:

- спортивными залами - 41,2% (в 2019 году - 40,6%);
- плавательными бассейнами - 12,1% (в 2019 году - 12,0%);
- плоскостными сооружениями - 46,4% (в 2019 году - 45,9%).

#### По отрасли «Культура»

В целях духовно-нравственного развития различных социальных категорий и возрастных групп населения, совершенствования творческого потенциала и личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, удовлетворения индивидуальных интересов, вовлечения в познавательный, развивающий и творческий досуг в 2020 году муниципальными учреждениями культуры и искусства проведено 10803 мероприятия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 871 мероприятия) показатель увеличился на 6 932 мероприятий. Количество зрителей, охваченных мероприятиями, в 2020 году составило 2 956,7 тыс. чел. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 242,7 тыс. чел.) показатель увеличился на 138% или на 1714,0 тыс. чел.

За 2020 год культурно-досуговыми учреждениями проведено 734 мероприятий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1050 мероприятий) показатель уменьшился на 30,0% или на 316 мероприятий.

Количество зрителей, охваченных мероприятиями, в 2020 году составило 426,5 тыс. чел. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (597,2 тыс. чел.) показатель уменьшился на 28,5% или на 170,7 тыс. чел.

В муниципальных учреждениях культуры на 01.01.2021 действовало 79 клубных формирований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (79 клубных формирований) показатель остался на прежнем уровне.

Общее количество читателей муниципальных библиотек в 2020 году составило 183,6 тыс. чел. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (198,1 тыс. чел.) показатель уменьшился на 7,3% или на 14,5 тыс. чел.

По отрасли «Здравоохранение»

На территории городского округа Тольятти государственным казенным учреждением Самарской области «Управление капитального строительства» закончено строительство 2-х поликлиник (взрослой и детской). Объекты введены в эксплуатацию.

## II. Отчет о реализации перечня мероприятий Программы

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования представлена в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, плановые и фактические значения по следующим мероприятиям взяты из отчетов о реализации муниципальных программ:

- по строке 2.7. «Проектирование и строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море» плановое значение соответствует решению Думы № 741 от 11.11.2020г.;

- по строке 2.8. «Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября» плановое значение соответствует решению Думы № 645 от 08.07.2020г.;

- по строке 2.13 «Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20» плановое значение соответствует решению Думы № 675 от 23.09.2020г.;

- по строке 4.1 «Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» плановые и фактические значения взяты из Постановления № 1119-п/1 от 10.03.2021 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной

постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2020 год.;

- по строке 4.2 «Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти» плановые и фактические значения взяты из Постановления № 1119-п/1 от 10.03.2021 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2020 год.;

- по строке 4.3 «Проектирование и реконструкция здания МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, расположенного по адресу: г.Тольятти, пр.Степана Разина, 95, со строительством корпуса для МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой» плановые и фактические значения взяты из Постановления № 1216-п/1 от 17.03.2021 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, за 2020 год.;

- по строке 6.2 «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз"» плановые и фактические значения взяты из Постановления № 1218-п/1 от 17.03.2021 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1, за 2020 год.

В 2020 году запланированы следующие мероприятия:

По отрасли «Образование»

1) По строке «Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 63 332,9 тыс. руб., из них:

- 60 572,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 2 760,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

За отчетный период оплачено:

1) Возврат остатков 2019 года на сумму 57 272,2 тыс. руб. или 100% от утвержденного плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 57 208,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 63,7 тыс. руб.;

2) За счет средств областного бюджета 2 969,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 210,8 тыс. руб. или 52,5% от утвержденного плана.

Не освоение средств 2020 года составило в сумме 2 880,7 тыс. руб., из них:

*Справ - [подпись]*

- 2457,7 тыс. руб. – средства местного бюджета, предусмотренные в качестве софинансирования к средствам областного бюджета, которые были оплачены в 2019 году, но согласно условиям Соглашения о предоставлении субсидий № 255 от 22.05.2020 предусмотрены в 2020 году;

- 423,0 тыс. руб., в том числе: 395,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 28,0 тыс. руб. – средства местного бюджета (муниципальный контракт № 01422000013190160330001 от 22.10.2019, заключенный с ООО «ПСРО» на выполнение строительно-монтажных работ освоен и оплачен не в полном объеме, в связи с отсутствием необходимости в выполнении всех запланированных работ).

Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № 63-302000-206-2019 от 07.07.2020.

2) По строке «Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ладушки" в микрорайоне 3 "Северный" Центрального района городского округа Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 6 402,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В 2020 году заключен муниципальный контракт № 0842300004019000540\_259977 от 25.02.2020 в сумме 6 401,4 тыс. руб. с ООО «Базис» на разработку проектной документации.

За отчетный период оплачено 6 401,4 тыс. руб. или 100% от утвержденного плана.

0,6 тыс. руб. образовавшееся экономия в результате торгов.

Контракт оплачен в полном объеме.

Получено положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-1-3-059693-2020 от 24.11.2020.

3) По строке «Проектирование и строительство по объекту «Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море» по муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 57 564,0 тыс. руб., в том числе:

- 51 587,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 5 977,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Решением Думы № 741 от 11.11.2020г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия был скорректирован и составил 45 522,0 тыс. руб., в том числе:

- 45 185,9 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 336,1 тыс. руб. – средства местного бюджета.

За отчетный период оплачено:

1) Оплата ранее принятых обязательств 2019 года на сумму 39677,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета или 100% от утвержденного плана;

2) За счет средств областного бюджета 3 170,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 133,8 тыс. руб. или 56,5% от утвержденного плана.

Не освоение средств 2020 года составило в сумме 2 540,1 тыс. руб.

В связи с вводом объекта в эксплуатацию не оплачены работы по подключению объекта к системе теплоснабжения по договору № 952-дг/5.1 от 03.10.2019 и по осуществлению строительного контроля по контракту № 0842300004019000303 от 30.08.2019.

Объект введен в эксплуатацию (Разрешение № 63-302000-302-2018 от 14.02.2020).

Зданию детского сада присвоен адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ивана Красюка, здание 1.

Объект передан в оперативное управление образовательному учреждению - МБУ детский сад № 125 «Росточек».

4) По строке «Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября» по муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 4 007,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Решением Думы № 645 от 08.07.2020г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия был скорректирован и составил 4 121,0 тыс. руб.,

За отчетный период оплачено 1 322,9 тыс. руб. соответственно, уровень освоения бюджетных средств – 32,1%.

В 2020 году заключен контракт № 0842300004019000523 от 28.01.2020 в сумме 2 730,0 тыс. руб. с ООО «Меридиан» на разработку проектной документации. В отчетном периоде оплата не осуществлялась по причине того, что в результате рассмотрения проектной документации получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 27.11. 2020 № 63-1-2-3-060683-2020. Исполнитель работ ООО «Меридиан» 21.12.2020 направил заявление в ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на повторное рассмотрение проектной документации вышеуказанного объекта.

68,1 тыс. руб. образовавшееся экономия в результате торгов.

5) По строке «Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20» по муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5114,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Решением Думы № 675 от 23.09.2020г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия был скорректирован и составил 3 827,6 тыс. руб.

За отчетный период оплачено 3827,6 тыс. руб. соответственно, уровень освоения бюджетных средств –100%.

*Евгений - [подпись] Сед*

б) По строке «Строительство объекта «Детский сад на 120 мест с внутривозрастовыми инженерными сетями в г. Тольятти Самарской области (микрорайон «Калина»)» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 4 512,2 тыс. руб., на оплату ранее принятых обязательств 2019 года, в том числе:

- 3 981,2 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 531,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

За отчетный период оплачено 4 190,7 тыс. руб. или 92,9% от утвержденного плана, в том числе:

- 3 981,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;
- 209,5 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета.

Фактические расходы производились исходя из потребности, которая составила 4 190,7 тыс. руб.

Объект введен в эксплуатацию (Разрешение № 63-302000-296-2018 от 27.12.2019).

Объекту присвоен адрес: г. Тольятти, б-р Итальянский, 26.

16.01.2020 в Росреестре зарегистрировано право муниципальной собственности.

21.01.2020 в Росреестре зарегистрировано право оперативного управления за образовательным учреждением.

7) По строке «Детский сад на 145 мест в Самарской области, г. Тольятти, Автозаводский район, ул.40 лет Победы, ЛДС-2 в составе 2 этапа» по муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 51 086,7 тыс. руб., в том числе:

- 35 558,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 11 251,8 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 4 276,7 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Решением Думы № 741 от 11.11.2020г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия был сокращен и составил 0 тыс. руб.

Оплата по данному объекту не производилась в связи со снятием бюджетных ассигнований на 2020 год.

По отрасли «Культура»

1) По строке «Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» по муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 297,9 тыс. руб., в том числе:

- 22 258,8 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 39,1 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы плановые и фактические значения взяты из Постановления № 1119-п/1 от 10.03.2021 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на

*Егорев - Афанасий Сед*



2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2020 год.;

Решением Думы № 774 от 09.12.2020г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия был скорректирован и составил 25 607,4 тыс. руб., в том числе:

- 21 566,7 тыс. руб. – средства областного бюджета (в том числе 21 516,0 оплата принятых в 2019 года обязательств);

- 4 040,7 тыс. руб. – средства местного бюджета.

За отчетный период оплачено:

1) Возврат остатков 2019 года на сумму 21 516,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, соответственно, уровень освоения бюджетных средств составляет 100%;

2) За счет средств местного бюджета 4 036,7 тыс. руб. соответственно, уровень освоения бюджетных средств составляет 98,7%.

Размер субсидии в 2019 году в соответствии с Соглашением № 239 от 23.12.2019 составил 22 258,8 тыс. руб. В рамках указанного соглашения бюджетом городского округа Тольятти получены средства областного бюджета в сумме 21 516,0 тыс. руб. Остаток неиспользованной субсидии составил 742,8 тыс. руб.

На 2020 год за счет средств областного бюджета было предусмотрено 742,8 тыс. руб. Вследствие чего было предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 39,1 тыс. руб. или 5%.

В целях освоения данных средств был направлен запрос в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области о возможности оплаты договоров на технологическое присоединение к инженерным сетям. Однако письмом № 15/2907 от 13.05.2020 от министерства был получен отказ, в связи с вводом объекта в эксплуатацию.

Уведомлением № 716-3-034 от 02.10.2020 были сняты средства областного бюджета в сумме 692,1 тыс. руб. Вследствие чего была уменьшена доля города на 36,4 тыс. руб. В связи с чем на конец года остался остаток в сумме 53,4 тыс. руб., в том числе: 50,7 тыс. руб. – средства областного бюджета; 2,7 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Кроме того, на оплату за технологическое присоединение к инженерным сетям и строительный контроль было предусмотрено – 4038,0 тыс. руб., а оплачено 4036,7 тыс. руб. Остаток составил – 1,3 тыс. руб.

Итого по объекту не освоено 54,6 тыс. руб.

Объект введен в эксплуатацию.

Акт ввода объекта в эксплуатацию от 30.03.2020 № 63-302000-26-2020.

2) По строке «Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти» по муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 58 432,6 тыс. руб., в том числе:

- 55 511,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

- 2 921,6 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета.

Для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы плановые и фактические значения взяты из Постановления № 1119-п/1 от 10.03.2021 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2020 год.;

Решением Думы № 741 от 11.11.2020г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия был скорректирован и составил 54 562,3 тыс. руб., в том числе:

- 51 834,2 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 2 728,1 тыс. руб. – средства местного бюджета.

За отчетный период оплачено 54 562,3 тыс. руб. соответственно, уровень освоения бюджетных средств – 100%, в том числе:

- 51 834,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;
- 2 728,1 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета.

На основании полученного положительного заключения государственной экспертизы от 29.05.2020 сметная стоимость реконструкции набережной Автозаводского района городского округа Тольятти составляет 4 737 177,01 тыс. руб. в ценах 2020 года.

По информации представленной ДУМИ, в границах территории проектируемой набережной Автозаводского района (с целью её реконструкции) с учетом утвержденного проекта межевания территории Прибрежного парка (постановление от 04.12.2019 № 3341-п/1) входят 17 земельных участков общей площадью 349 675 кв.м.

По объекту получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 26.03.2020 № 63-1-1-2-010492-2020, положительное заключение государственной экспертизы сметной документации от 29.05.2020 № 63-1-1-2-021703-2020, положительное заключение инженерных изысканий 30.09.2019 № 63-1-1-1-026481-2020 выданных ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

Получено разрешение на строительство от 20.11.2020 № 63-302000-179-2020.

ГРБС назначен ГКУ «Управление капитального строительства» Министерства строительства Самарской области.

Проектная документация передана в ГКУ «Управление капитального строительства» Министерства строительства Самарской области.

3) По строке «Проектирование и реконструкция здания МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, расположенного по адресу: г.Тольятти, пр.Степана Разина, 95, со строительством корпуса для МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой» по муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 613,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также на инженерно-геологические изыскания.

Для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы плановые и фактические значения взяты из Постановления № 1216-п/1 от 17.03.2021 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, за 2020 год.

Решением Думы № 675 от 23.09.2020г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия был скорректирован и составил 2 685,0 тыс. руб.

За отчетный период оплачено 2 685,0 тыс. руб. соответственно, уровень освоения бюджетных средств – 100%.

Получено положительное заключение государственной экспертизы от 29.10.2020 № 63-1-1-3-055184-2020.

По отрасли «Физическая культура и спорт»

1) По строке «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 «Акробат» по Программе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 127 458,4 тыс. руб., в том числе:

- 57 184,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 64 841,8 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 5 431,7 тыс. руб. – средства местного бюджета.

За отчетный период оплачено 104 553,32767 тыс. руб., или 82% от утвержденного плана, в том числе:

- 56 310,94946 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 42 879,16609 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 5 363,21212 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Не освоение бюджетных средств 2020 года за счет вышестоящих бюджетов произошло по следующей причине:

Для продолжения строительства ФСК Акробат была выполнена работа по корректировке проектно-сметной документации. Вследствие чего 05.10.2020 было получено положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-1-3-050516-2020 в сумме 137 936 тыс. руб.

До получения вышеуказанной экспертизы не было оснований для заключения нового муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ на работы, которые не были предусмотрены в ранее полученной государственной экспертизе № 63-1-6647-18 от 26.02.2018 в сумме 95 613,53 тыс. руб.

Учитывая срок проведения процедуры торгов, и в целях сдачи ФСК Акробат в эксплуатацию в 2020 году, подрядчиком ООО «Самарастройальянс» за свой счет выполнены все необходимые работы.

В дальнейшем ООО «Самарастройальянс» планирует направить исковое заявление в суд о возмещение затрат, произведенных за свой счет.

Объект введен в эксплуатацию (Разрешение № № 63-302000-110-2019 от 10.12.2020).

*Евгений*      *Александр*      *Сергей*

Постановлением администрации городского округа Тольятти № 3860-п/1 от 18.12.2020 «О приеме имущества в муниципальную собственность городского округа Тольятти» здание физкультурно-спортивного комплекса принято в муниципальную собственность и передано в оперативное управление спортивной школе олимпийского резерва № 7 «Акробат» городского округа Тольятти (МБУ СШОР № 7 «Акробат»).

Объекту присвоен адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 8.

2) По строке «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» по муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 387,7 тыс. руб., в том числе:

- 5 804,8 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 582,9 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы плановые и фактические значения взяты из Постановления № 1218-п/1 от 17.03.2021 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1, за 2020 год.

Решением Думы № 675 от 23.09.2020г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия был скорректирован и составил равен 6 363,9 тыс. руб., в том числе:

- 5 804,8 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 559,2 тыс. руб. – средства местного бюджета.

За отчетный период оплачены ранее принятые обязательства 2019 года на сумму 5 965,6 тыс. руб. соответственно, уровень освоения бюджетных средств составляет 93,7%, в том числе:

- 5 804,7 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;
- 160,9 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета.

Не освоение бюджетных средств 2020 года произошло по следующей причине:

145,0 тыс. руб. - средства местного бюджета, предусмотренные в качестве софинансирования к средствам областного бюджета, были оплачены в 2019 году, но согласно условиям Соглашения о предоставлении субсидий № 260 от 28.05.2020 предусмотрены в 2020 году;

При формировании бюджета на 2020 год за счет местного бюджета было предусмотрено неиспользованные бюджетные средства 2019 года в размере 253,3 тыс. руб. для погашения кредиторской задолженности. не снятые на конец года. Фактически на погашение кредиторской задолженности потребовалось меньше запланированных средств.

Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 31.12.2019 № 63-302000-57-2019.

*Суров - [подпись]*      *[подпись]*      *[подпись]*

Объекту присвоен адрес: г.о. Тольятти, б-р Кулибина, 13А.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.02.2020 № 278-п/1 «О приеме имущества в муниципальную собственность городского округа Тольятти» объект передан в муниципальную собственность.

Право муниципальной собственности на объект зарегистрировано в Росреестре 03.02.2020. Право оперативного управления за МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» зарегистрировано в Росреестре 07.02.2020.

3) По строке «Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти, проектные работы» по Программе на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50 847 тыс. руб.

По данному объекту ответственными исполнителями являются министерство строительства Самарской области и государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» (далее - ГКУ «УКС»).

Общая стоимость строительства объекта определена в размере 1 904 482,4 тыс. руб. За отчетный период произведены оплаты на общую сумму 15136,6 тыс. руб.

3) По строке «Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти» по Программе на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 521 699,0 тыс. руб.

По данному объекту ответственными исполнителями являются министерство строительства Самарской области и государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства».


За 2020 год профинансировано 266 837,0 тыс. руб.

Общая стоимость строительства объекта составляет 968 600,59441 тыс. руб., из них с начало строительства профинансировано – 733 738,54 тыс. руб.

### III. Эффективность реализации Программы

Достижение показателей (индикаторов) в отчетном периоде приведено в Приложении 2 к настоящему отчету.

Для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, плановые и фактические значения по показателям реализации программы взяты из отчетов о реализации муниципальных программ, утвержденных постановлениями № 1119-п/1 от 10.03.2021, № 1216-п/1 от 17.03.2021, № 1218-п/1 от 17.03.2021.



Наименование показателя	Уровень достижения показателей (индикаторов) $(\text{Пф} / \text{Пп}) \times 100 (\%)$ , где Пф – фактическое значение Пп – плановое значение	Пояснения
<b>Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений</b>		
Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43	$350 / 350 \times 100 = 100$ $52,5 / 100 \times 100 = 52,5$	Средства местного бюджета, предусмотренные в качестве софинансирования к средствам областного бюджета, были оплачены в 2019 году, но согласно условиям Соглашения о предоставлении субсидий № 255 от 22.05.2020 предусмотрены в 2020 году; Муниципальный контракт № 01422000013190160330001 от 22.10.2019, заключенный с ООО «ПСРО» на выполнение строительно-монтажных работ освоен и оплачен не в полном объеме, в связи с отсутствием необходимости в выполнении всех запланированных работ.
Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ладушки" в микрорайоне 3 "Северный" Центрального района городского округа Тольятти	$100 / 100 \times 100 = 100$	
Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября	$32,1 / 100 \times 100 = 32,1$	Получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 27.11. 2020 № 63-1-2-3-060683-2020. Исполнитель работ ООО «Меридиан» 21.12.2020 направил заявление в ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на повторное рассмотрение проектной документации вышеуказанного объекта.
Строительство общеобразовательной школы на 1 600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	$100 / 0,45 \times 100 = 100$	Уровень достижения показателя считать равным 100%, если фактическое значение показателя равно или превышает плановое, в остальных случаях расчет ведется согласно порядку принятых решений «О разработке, формированию и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденному Постановлением





Наименование показателя	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пф <sub>і</sub> / Пп <sub>і</sub> ) x 100 (%), где Пф <sub>і</sub> – фактическое значение Пп <sub>і</sub> – плановое значение	Пояснения
		мэрии г.о. Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.
<b>Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства</b>		
Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном»	98,7 / 100 x 100 = 98,7	Решением Думы № 774 от 09.12.2020г. действующая программа не откорректирована на 2020 год в части сокращения бюджетных ассигнований по объекту, вследствие чего уровень освоения денежных средств составил 516,3%. Уточненный плановый показатель в соответствии с решением Думы № 774 от 09.12.2020г. равен 4 040,7 тыс. руб. Относительно его освоение составило 98,7%.
Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти	100 / 100 x 100 = 100	Решением Думы № 741 от 11.11.2020г. действующая программа не откорректирована на 2020 год в части сокращения бюджетных ассигнований по объекту, вследствие чего уровень освоения денежных средств составил 93,4%. Уточненный плановый показатель в соответствии с решением Думы № 741 от 11.11.2020г. равен 54 562,3 тыс. руб. Относительно его освоение составило 100%.
«Проектирование и реконструкция здания МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, расположенного по адресу: г.Тольятти, пр.Степана Разина, 95, со строительством корпуса для МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой»	100 / 100 x 100 = 100	Решением Думы № 675 от 23.09.2020г. действующая программа не откорректирована на 2020 год в части увеличения бюджетных ассигнований по объекту, вследствие чего уровень освоения денежных средств составил 437,6%. Уточненный плановый показатель в соответствии с решением Думы № 675 от 23.09.2020г. равен 2 685,0 тыс. руб. Относительно его освоение составило 100%.
<b>Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений</b>		
Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат"	82,0 / 100 x 100 = 82,0	Показатель не исполнен в связи с длительным получением положительного заключения государственной экспертизы



Наименование показателя	Уровень достижения показателей (индикаторов) $(P_{fi} / P_{pi}) \times 100 (\%)$ , где $P_{fi}$ – фактическое значение $P_{pi}$ – плановое значение	Пояснения
Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти, проектные работы	$29,8 / 100 \times 100 = 29,8$	Оплата производилась на основании актов выполненных работ.
Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти	$51,1 / 100 \times 100 = 51,1$	Оплата производилась на основании актов выполненных работ.

По мероприятию «Строительство объекта «Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти г.о. Тольятти Самарской области» (микрорайон «Калина»)» и «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз"» финансовое обеспечение предусмотрено только на оплату ранее принятых обязательств 2019 года.

### Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы в 2020 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

#### Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы (K1)

$$K1 = \text{SUM} (P_i \times 100) / n$$

$P_i$  - индекс результативности достижения показателя (индикатора)

$n$  – количество показателей (индикаторов)

$$K1 = (100\% + 52,5\% + 100\% + 32,1\% + 100\% + 98,7\% + 100\% + 100\% + 82,0\% + 29,8 + 51,1\%) / 11 = 76,9\%.$$

#### Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы (K2)

$$K2 = (F_f / F_{п \text{ уточ.}}) \times 100\%$$

$F_f$  – фактические расходы по мероприятиям

$F_{п \text{ уточ.}}$  – уточненный объем финансового обеспечения мероприятий

$$K2 = 594\,469,3 / 917\,139,5 \times 100\% = 64,8\%$$

#### Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K3)

$$K3 = (M_f / M_{п}) \times 100\%$$

$M_f$  – количество реализованных мероприятий



Мп – количество запланированных мероприятий  
 $K3 = 7 / 10 \times 100\% = 70,0\%$

Эффективность реализации Программы (Эj)

$$Эj = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3$$

Весовые коэффициенты:  $B1=0,5$ ;  $B2=0,2$ ;  $B3=0,3$

$$Эj = 76,9 \times 0,5 + 64,8 \times 0,2 + 70,0 \times 0,3 = 72,4 \%$$

Эффективность реализации Программы составляет 72,4% и оценивается как удовлетворительная.

Причинами низкой эффективности реализации Программы являются:

1) Не исполнен показатель «Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября», так как получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 27.11. 2020 № 63-1-2-3-060683-2020. Исполнитель работ ООО «Меридиан» 21.12.2020 направил заявление в ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на повторное рассмотрение проектной документации вышеуказанного объекта.

2) Не исполнен показатель «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат"», в связи с длительным получением положительного заключения государственной экспертизы.

3) Не исполнен показатель «Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти, проектные работы», так как оплата производилась на основании актов выполненных работ.

4) Не исполнен показатель «Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти», так как оплата производилась на основании актов выполненных работ.

Предложения по повышению эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы определяется полнотой и своевременностью финансирования. От этого зависит результативность Программы.

В целях своевременного и эффективного использования субсидий за счет средств вышестоящих бюджетов необходимо, чтобы Соглашения о предоставлении субсидий предоставлялись муниципальным образованием в I квартале текущего финансового года.

Кроме того, в целях освоения бюджетных средств необходимо при составлении плана размещения закупок учитывать нормативный срок

строительства объектов и объем финансирования, предусмотренный на текущий финансовый год.

#### IV. Вывод

##### Результаты реализации Программы за 2020 год:

1) Уменьшилась численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет на 1,9% и составила 74,5%.

2) Уменьшилась численность детей в детских садах на 2409 человека и составила 37 199 человек.

3) Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей от их общего количества увеличилась до 44,2% (в 2019 году – 41%).

4) К систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 290 929 человек, что на 20 019 человек больше, чем в 2019 году.

5) Муниципальными учреждениями культуры и искусства проведено 10 803 мероприятия.

6) Количество зрителей, охваченных мероприятиями, увеличилось до 2 956,7 тыс. чел. (в 2019 году – 1242,7 тыс. чел.).

7) Культурно-досуговыми учреждениями проведено 734 мероприятий (в 2019 году - 1050 мероприятий).

8) В муниципальных учреждениях культуры действовало 79 клубных формирований (в 2019 году – 79 клубных формирований).

9) Общее количество читателей муниципальных библиотек составило 183,6 тыс. чел. (в 2019 году – 198,1 тыс. чел.).

*Список*     *Список*     *Список*

**ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  
НА 2018-2038 ГОДЫ ЗА 2020 ГОД**

№ строки	Наименование целей, задач, мероприятий	Государственный контракт (исполнитель)	Утвержденный план на 2020 год (тыс.руб.)				Уточненный план на 2020 год (тыс.руб.)				Факт за 2020 год (тыс.руб.)				Уровень освоения запланированного объема финансирования (%) (Ффг / Фплугч. x 100)												
			всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства					
<p>Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидации сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных учреждений</p>																											
2.1.	Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных учреждений	Департамент градостроительной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 364,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 180,0	210,8	2 969,2	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	7,8	88,3	0,0	0,0	0,0
2.2.	Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных учреждений	Департамент градостроительной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 272,2	63,8	57 208,4	0,0	0,0	57 272,2	63,7	57 208,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,9	100,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Строительство объектов муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ладушки" в микрорайоне 3 "Северный" Центрального района городского округа Тольятти	Департамент градостроительной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 402,0	6 402,0	0,0	0,0	6 401,4	6 401,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр Жигулевское море"	Департамент градостроительной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 508,1	336,1	5 508,1	0,0	0,0	3 304,1	133,8	3 170,2	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	39,8	57,6	0,0	0,0	0,0
2.8.	Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул. 70 лет Октября	Министерство строительства Самарской области, администрация г.о. Тольятти	88 523,1	0,0	88 523,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 121,0	4 121,0	0,0	0,0	1 322,9	1 322,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.	Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	Министерство строительства Самарской области, администрация г.о. Тольятти	842 588,6	14 919,0	827 669,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 827,6	3 827,6	0,0	0,0	3 827,6	3 827,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.14.	Строительство объекта "Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти Самарской области (микрорайон "Калина")"	Министерство строительства Самарской области, администрация г.о. Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Оплата принятых в 2019 году обязательств	Министерство администрации г.о. Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 512,2	531,0	3 981,2	0,0	0,0	4 190,7	209,5	3 981,2	0,0	0,0	0,0	0,0	92,9	39,5	100,0	0,0	0,0	0,0



\*\*\* - В связи с тем, что плановое значение не приведено в соответствии с решением Думы № 741 от 11.11.2020г., для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, плановое значение указано в соответствии с решением Думы № 741 от 11.11.2020г.

\*\*\*\* - В связи с тем, что плановое значение не приведено в соответствии с решением Думы № 645 от 08.07.2020г., для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, плановое значение указано в соответствии с решением Думы № 645 от 08.07.2020г.

\*\*\*\*\* - В связи с тем, что плановое значение не приведено в соответствии с решением Думы № 675 от 23.09.2020г., для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, плановое значение указано в соответствии с решением Думы № 675 от 23.09.2020г.

\*\*\*\*\* - В связи с тем, что плановое значение не приведено в соответствии с решением Думы № 774 от 09.12.2020г., для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, плановое значение указано в соответствии с Постановлением № 1119-п/1 от 10.03.2021 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2020 год.

\*\*\*\*\* - В связи с тем, что плановое значение не приведено в соответствии с решением Думы № 741 от 11.11.2020г., для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, плановое значение указано в соответствии с Постановлением № 1119-п/1 от 10.03.2021 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2020 год.

\*\*\*\*\* - В связи с тем, что плановое значение не приведено в соответствии с решением Думы № 675 от 23.09.2020г., для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, плановое значение указано в соответствии с Постановлением № 1218-п/1 от 17.03.2021 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1, за 2020 год.

от \_\_\_\_\_

## ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2018-2038 ГОДЫ ЗА 2020 ГОД

№ стр оки	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Плпутьв)	Уточненное плановое значение (Плпутьч)	Фактическое значение (Пфй)	Уровень достижения (факт/план уточ. х 100) индикатора (%)	Уровень достижения (факт/план х 100) индикатора (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти								
Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений								
Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале								
2.1.	Автомобильного района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43	Количество введенных мест	ед.	350	350	350	100,0	100,0
		Доля выполненных работ в общем объеме работ	%	100,0	100,0	52,5	52,5	52,5
Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ладушки" в микрорайоне 3								
2.6.	"Северный" Центрального района городского округа Тольятти	Доля выполненных работ в общем объеме работ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Степень разработки проектной документации в общем объеме работ	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Проектирование и строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр Жигулевское море"								
2.7.		Доля выполненных работ в общем объеме работ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул. 70 лет Октября								
2.8.		Степень разработки проектной документации в общем объеме работ	%	100,0	100,0	32,1	32,1	32,1
		Степень выполненных работ в общем объеме работ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



№ стр оки	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Плутв)	Уточненное плановое значение (Ппугч)	Фактическое значение (Пфи)	Уровень достижения (факт/план уточ. х 100) индикатора (%)	Уровень достижения (факт/план х 100) индикатора (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13	Строительство общеобразовательной школы на 1 600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	Степень разработки проектной документации в общем объеме работ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.14	Строительство объекта "Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти Самарской области (микрорайон "Калина")	Степень выполненных работ в общем объеме работ	%	0,45	0,45	100**	100***	100,0
2.15	Детский сад на 145 мест в Самарской области, г. Тольятти, Автозаводский район, ул.40 лет Победы, ЛДС-2 в составе 2 этапа	Доля выполненных работ в общем объеме работ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.16	Детский сад на 145 мест в Самарской области, г. Тольятти, Автозаводский район, ул.40 лет Победы, ЛДС-2 в составе 2 этапа	Степень выполненных работ в общем объеме работ	%	0,0	0,0*	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства								
4.1.	Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном»	Доля выполненных работ в общем объеме работ	%	100,0	100,0	98,7	98,7	98,7
4.2.	Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти	Степень выполненных работ в общем объеме работ	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.	«Проектирование и реконструкция здания МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, расположенного по адресу: г.Тольятти, пр. Степана Разина, 95, со строительством корпуса для МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой»	Степень выполненных работ в общем объеме работ	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений								
6.1.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУ ДО СДЮСШОР N 7 "Акробат"	Доля выполненных работ в общем объеме работ	%	100,0	100,0	82,0	82,0	82,0

№ стр оки	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Пп1утв)	Уточненное плановое значение (Пп1утч)	Фактическое значение (Пф1)	Уровень достижения (факт/план уточ. х 100) индикатора (%)	Уровень достижения (факт/план х 100) индикатора (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз"	Доля выполненных работ в общем объеме работ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.8.	Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти, проектные работы	Доля разработки проектной документации в общем объеме работ	%	100,0	100,0	29,8	29,8	29,8
6.9.	Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти	Степень выполненных работ в общем объеме работ	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Доля выполненных работ в общем объеме работ	%	100	100,0	51,1	51,1	51,1

Примечания:

\* - В связи с тем, что плановое значение не приведено в соответствии с решением Думы № 741 от 11.11.2020г, для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, фактическое значение по показателю реализации программы рассчитано в соответствии с решением Думы № 741 от 11.11.2020г.

\*\*СМР в 2020 году не осуществлялись. Вместе с тем, в 2020 году освоены средства в размере 3827,6 тыс. руб. - оплата по судебному акту на выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной документации для строительства объекта. В связи с тем, что плановое значение не приведено в соответствии с решением Думы № 675 от 23.09.2020г, для достоверности и корректного составления отчета по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, фактическое значение указано в соответствии с муниципальной программой "Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020гг." утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти № 3219-п/1 от 13.10.2016г.

\*\*\*Уровень достижения показателя считать равным 100%, если фактическое значение показателя равно или превышает плановое, в остальных случаях расчет ведется согласно порядку принятых решений «О разработке, формированию и реализации, оценки эффективности программ городского округа Тольятти», утвержденному Постановлением мэрии г.о. Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

